

APPEL A PROJET REQUALIFICATION PAYSAGERE ESPACES PUBLICS 2019 - Pnr Pyrénées catalanes et CD 66 - ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS

N° projet	Bassin géographique	Projet	Calendrier de travaux	Niveau d'avancement du projet	Prochaines étapes et livrables	Temps prévisionnel
1	Cerdagne	Amélioration de l'entrée principale du village et du parking des bains (signalétique, intégration de conteners, mobilier urbain, cheminements)	Deuxième semestre 2021	Avant-projet réalisé et chiffré	Reprise des opération avec le nouveau CM selon ses priorités	2-4 jours
2	Cerdagne	Amélioration de l'entrée de village sur la RN20 coté Ur (végétalisation parkings et placettes existantes et zone du cimetière)	Printemps 2021	Avant-projet réalisé et chiffré	Prise de contact mairie, préparation DCE (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), analyse des marchés, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours
3	Conflent	Réhabilitation d'une zone dégradée (friche urbaine) dans le village pour créer un théâtre de verdure à des fins de spectacle	Printemps ou été 2021	Avant-projet réalisé et chiffré	Prise de contact mairie, préparation DCE (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), analyse des marchés, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours
4	Cerdagne	Amélioration de l'entrée de village côté Saillagouse en bord de RD 33 (création de trottoir, plantations..)	Deuxième semestre 2021	Esquisses préliminaires réalisées	Suivi du projet selon sollicitation de la Commune, transmission des modalités de fonctionnement du groupement de commandes au stade DCE	2-4 jours
5	Cerdagne	Aménagement du cœur de village (placettes de vie et stationnements)	Deuxième semestre 2021	Projet non débuté	Reprise des opération avec le nouveau CM selon ses priorités	2-4 jours
6	Cerdagne	Réaménagement d'une allée piétonnière entre le Casino et le Grand Hôtel	Premier ou Deuxième semestre 2021	Avant-projet réalisé et chiffré par BE	Suivi du projet selon sollicitation de la Commune, transmission des modalités de fonctionnement du groupement de commandes au stade DCE	2-4 jours
7	Capcir	TRANCHE 2 : Amélioration de l'entrée de village côté Matemale en bord de RD 118 (création de trottoir, plantations..)	2021	Avant-projet réalisé et chiffré	Prise de contact mairie, préparation DCE (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), analyse des marchés, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours

9	Capcir	Amélioration des 3 entrées du village (niveau Lotissement du lac, RD 52 chemin Vauban et côté Les angles)	Printemps 2021	Avant-projet réalisé, chiffré, découpage en tranche réalisé	Prise de contact mairie, préparation DCE (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), analyse des marchés, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours
10	Confent	Revalorisation de l'accès à la citadelle de Mont-Louis	Printemps 2021	Conception réalisée, en attente devis	Prise de contact mairie, préparation DCE (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), analyse des marchés, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours
11	Confent	Création d'un parking à Evol	Deuxième semestre 2021	Avant-projet réalisé et chiffré par BE	DCE à réaliser par la MOEuvre ; relance courrier/mail commune ?	2-4 jours
12	Capcir	Amélioration des entrées du village, côté Villeneuve et Formiguères	Printemps 2021	DCE lancé par le Pnr, recrutement entreprises en cours	Prise de contact mairie et entreprises, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	5 jours
13	Confent	requalification entrée de village côté Fuilla	2021	Avant-projet réalisé, chiffré, découpage en tranche réalisé	Prise de contact mairie, préparation DCE (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), analyse des marchés, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours
14	Cerdagne	Requalification de parkings d'accueil de la station de ski (espaces verts et mobilier bois)	Printemps 2021	DCE lancé par le Pnr, recrutement entreprises en cours	Prise de contact mairie et entreprises, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	5 jours
15	Capcir	TRANCHE 1 : Requalification de l'entrée de village (espaces verts et mobilier)	2021	Conception réalisée, en attente devis	Prise de contact mairie, préparation DCE (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), analyse des marchés, lancement et suivi de chantier en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours

Projets à poursuivre pour Travaux début 2021

Projets en attente des collectivités, réalisation deuxième semestre 2021 ou suivi de maîtrise d'oeuvre externe à effectuer