

APPEL A PROJET REQUALIFICATION PAYSAGERE ESPACES PUBLICS 2019 - Pnr Pyrénées catalanes et CD 66 - ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS

	Lieu	Porteur de Projet	Projet	Calendrier de travaux	Particularités, demandes d'autorisations et subventions complémentaires (Commune)	Niveau d'avancement du projet	Prochaines étapes et livrables	Temps prévisionnel	Montant prise en charge CD 66 sollicité H.T (40% maxi 7500€)	Montant prise en charge Pnr sollicité H.T (40% maxi 7500€)	Dépenses diverses H.T Pnr (semences locales, levés topo...)	
1	Dorres	Commune	Amélioration de l'entrée principale du village et du parking des bains (signalétique, intégration de conteners, mobilier urbain, cheminements)	Deuxième semestre 2021	Projet différé par le nouveau CM ; associer les services déchets de la C.Comm pour les cache-conteners	Avant-projet réalisé et chiffré	Reprise des opération avec le nouveau CM selon ses priorités	2-4 jours	7 500 €	7 500 €	510,00	levé topo Géopyrénées
2	Enveitg	Commune	Amélioration de l'entrée de village sur la RN20 coté Ur (végétalisation parkings et placettes existantes et zone du cimetièrè )	Printemps 2021	Demandes d'autorisations DIRSO en cours	Avant-projet réalisé et chiffré	<b>Prise de contact mairie, préparation DCE</b> (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), <b>analyse des marchés, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours	6 000 €	6 000 €	1 427,98	levé topo AGT
3	Escaro	Commune	Réhabilitation d'une zone dégradée (friche urbaine) dans le village pour créer un théâtre de verdure à des fins de spectacle	Printemps ou été 2021	Demandes de subventions complémentaires en cours (Région Occitanie)	Avant-projet réalisé et chiffré	<b>Prise de contact mairie, préparation DCE</b> (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), <b>analyse des marchés, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours	7 500 €	7 500 €	1 060,00	graines
4	Estavar	Commune	Amélioration de l'entrée de village côté Saillagouse en bord de RD 33 (création de trottoir, plantations..)	Deuxième semestre 2021	Maitrise d'œuvre C.Communes. Pyrénées Cerdagne, Projet différé par la commune	Esquisses préliminaires réalisées	Suivi du projet selon sollicitation de la Commune, transmission des modalités de fonctionnement du groupement de commandes au stade DCE	2-4 jours	7 500 €	7 500 €	580,00	levé topo Géopyrénées
	Eyne	Commune	Aménagement du cœur de village (placettes de vie et stationnements)	Deuxième semestre 2021	Projet différé par la Commune, Service routes CD 66 à consulter	Projet non débuté	Reprise des opération avec le nouveau CM selon ses priorités	2-4 jours	7 500 €	7 500 €	545,00	levé topo Géopyrénées
	Font-Romeu	Commune	Réaménagement d'une allée piétonnière entre le Casino et le Grand Hôtel	Premier ou Deuxième semestre 2021	Maitrise d'œuvre privée (BE AGT) , projet démarré (plantations réalisées) mais cheminement différé par le nouveau CM	Avant-projet réalisé et chiffré par BE	Suivi du projet selon sollicitation de la Commune, transmission des modalités de fonctionnement du groupement de commandes au stade DCE	2-4 jours	7 500 €	7 500 €		
7	Formiguères	Commune	TRANCHE 2 : Amélioration de l'entrée de village côté Matemale en bord de RD 118 (création de trottoir, plantations..)	2021	Avant-projet réalisé et chiffré (tranches 1+2), demande d'autorisation en cours (services routes CD 66), <b>Maitrise d'œuvre externe à intégrer en raison de la présence d'une RD ?</b>	Avant-projet réalisé et chiffré	<b>Prise de contact mairie, préparation DCE</b> (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), <b>analyse des marchés, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours	7 500 €	7 500 €	560,00	levé topo Géopyrénées
8	Mantet	Commune	Amélioration de l'entrée basse du village, zone d'arrivée du GR (refection de murs en pierre sèche et caniveaux)	2019	<b>Travaux réalisés</b>	<b>Travaux réalisés</b>	<b>Travaux réalisés</b>		<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>		
9	Matemale	Commune	Amélioration des 3 entrées du village (niveau Lotissement du lac, RD 52 chemin Vauban et côté Les angles)	Printemps 2021	Demandes d'autorisation Services routes CD 66 en cours pour la tranche 1 (Entrée de village niveau RD 52), Maitrise d'œuvre externe éventuelle selon choix de la commune et rcommandations CD 66	Avant-projet réalisé, chiffré, découpage en tranche réalisé	<b>Prise de contact mairie, préparation DCE</b> (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), <b>analyse des marchés, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours	6 000 €	6 000 €	530,00	levé topo Géopyrénées
10	Mont-Louis	Commune	Revalorisation de l'accès à la citadelle de Mont-Louis	Printemps 2021	<b>Demande d'autorisation UDAP 66 en cours (déclaration de travaux)</b>	Conception réalisée, en attente devis	<b>Prise de contact mairie, préparation DCE</b> (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), <b>analyse des marchés, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours	7 500 €	7 500 €		

11	Olette-Evol	Commune	Création d'un parking à Evol	Deuxième semestre 2021	Maitrise d'œuvre privée (BE Architecte)	Avant-projet réalisé et chiffré par BE	DCE à réaliser par la MOeuvre ; <b>relance courrier/mail commune ?</b>	2-4 jours	7 500 €	7 500 €		
12	Réal	Commune	Amélioration des entrées du village, côté Villeneuve et Formiguères	Printemps 2021	Demandes d'autorisation auprès d'EDF effectué	DCE lancé par le Pnr, recrutement entreprises en cours	<b>Prise de contact mairie et entreprises, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	5 jours	7 500 €	7 500 €		
13	Sahorre	Commune	requalification entrée de village côté Fuilla	2021	Demandes d'autorisation Services routes CD 66 en cours pour la tranche 1 (Entrée de village niveau RD 52), <b>Maitrise d'œuvre externe à intégrer en raison de la présence d'une RD ?</b>	Avant-projet réalisé, chiffré, découpage en tranche réalisé	<b>Prise de contact mairie, préparation DCE</b> (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), <b>analyse des marchés, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours	7 500 €	7 500 €	950,00	levé topo Thorrent Géomètre
<b>TOTAL</b>									92 400,00	92 400,00	6 162,98	

**Montant prise en charge Pnr H.T (60% maxi 10 000€)**

**CHANTIERS 2018 A FINALISER**

14	Porté-Puymorens	EPIC	Requalification de parkings d'accueil de la station de ski (espaces verts et mobilier bois)	Printemps 2021		DCE lancé par le Pnr, recrutement entreprises en cours	<b>Prise de contact mairie et entreprises, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	5 jours	0,00	10 000,00	800,00	semences
15	FORMIGUERES	Commune	TRANCHE 1 : Requalification de l'entrée de village (espaces verts et mobilier)	2021	Demande d'autorisation en cours (services routes CD 66), <b>Maitrise d'œuvre privée à intégrer en raison de la présence d'une RD ?</b>	Avant-projet réalisé et chiffré(tranches 1+2),	<b>Prise de contact mairie, préparation DCE</b> (partie technique – plans, CDC, détails techniques, estimation prévisionnelle), <b>analyse des marchés, lancement et suivi de chantier</b> en partenariat avec la commune (CR de chantier, 2-3 réunions environ)	10-12 jours	0,00	10 000,00		
	PY/MANTET	SM Canigó Grand Site	Requalification du col de Mantet (espaces verts et mobilier)	Automne 2020		<b>En cours réalisation</b>			0,00	9 994,28	850,00	semences
	EYNE	Commune	Requalification d'espaces publics d'accueil de la station		Projet en suspend (en attente commune)	Avant-projet réalisé et chiffré			0,00			
<b>TOTAL</b>									0,00	29 994,28	1 650,00	

Projets finalisés

Projets à poursuivre pour Travaux début 2021

Projets en attente des collectivités, réalisation deuxième semestre 2021 ou suivi de maitrise d'oeuvre externe à effectuer